

जिल्हा-पुणे

प्रादेशिक पर्यटन कार्यक्रमासाठी झालेल्या खर्चाची माहिती

( लाखात)

अ.क्र.	कामाचे नांव	कार्यान्वयनीन यंत्रणा	अंदाजित रक्कम	प्राप्त तरतूद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्रशासकिय मान्यता दिनांक	काम सुरू दिनांक	काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	खर्च	कामाची सद्यस्थिती	अद्याप सुरू न झालेली कामे व त्याची कारणे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	श्री.क्षेत्र जेजुरी परिसर विकास आराखडा	का.अ. सा.बां. दक्षिण	४६७.१७	३१९.२४	-	२२/२/२०११	-	-	३१९.२४	काम प्रगतीपथावर	२ कामांचा रु.१८०.७८ लक्ष निधी अप्राप्त आहे.
२	श्री.क्षेत्र भिमाशंकर परिसर विकास आराखडा	का.अ. सा.बां. उत्तर	१४९४.६२	१४९५	-	२३/११/२०१२	-	-	१३९८.९७	काम प्रगतीपथावर	
३	डिंभेधरण परिसर विकास आराखडा	का.अ. सा.बां. उत्तर	११६०.६	११६०.६	-	२७/२/२००९	-	-	१०९३.७८	काम प्रगतीपथावर	
४	श्री.काशीविश्वेश्वर मंदिर परिसर विकास आराखडा	का.अ.सा.बां. पुर्व	३६७	३६७	-	०७/०३/२०१२	-	-	३५६.००	काम प्रगतीपथावर	
५	कविवर्य मोरोपंत विकास आराखडा	का.अ.सा.बां. पुर्व	३१६	३०८.३१	-	०७/०३/२०१२	-	-	३०८.३१	काम प्रगतीपथावर	
६	श्री. क्षेत्र पारुंडे कुंभमेळा परिसर विकास आराखडा	का.अ.सा.बा. उत्तर	१०००	६००.००	-	२१/६/२०१४	-	-	६००.००	काम प्रगतीपथावर	
७	रांजणगाव गणपती विकास आराखडा	का.अ.सा.बा. पूर्व	१६०.८९	८५.००	-	२३/०१/२०१३	-	-	८५.००	काम प्रगतीपथावर	
८	मोरगाव गणपती विकास आराखडा	का.अ.सा.बा. पूर्व	५३.८२	५३.८२	-	३०/०३/२०१३	-	-	५३.८२	काम पूर्ण	
९	श्री. क्षेत्र पर्वती विकास आराखडा	का.अ.सा.बा. विभाग	५०.००	५०.००	-	३०/०३/२०१३	-	-	५०.००	काम पूर्ण	
१०	निरा-नृसिंहपूर येथील विकास कामे	का.अ.सा.बां. पुर्व	१००.००	१००.००	-	२४/२/२०१४	-	-	१००.००	काम पूर्ण	
११	निरा-नृसिंहपूर येथील विकास आराखडा	का.अ.सा.बां. पुर्व	४८६.८१	२४०	-	३०/०३/२०१५	-	-	२४०.००	काम प्रगतीपथावर	
१२	लोहगड किल्ला विकास आराखडा	का.अ.सा.बां. उत्तर	९०	७०	-	३०/०३/२०१५	-	-	७०.००	काम प्रगतीपथावर	
१३	किल्ले जेजुरी गड येथील विकास कामे	उप.विभा. वन अ.भोर	५०५	८५	-	३१/१२/२०१३	-	-	८५.००	काम प्रगतीपथावर	

१४	लोहगाव, ता. हवेली येथील विकास कामे	का.अ.सा.आ. दक्षिण	२५	२०	-	३१/१२/२०१३	-	-	२०.००	काम प्रगतीपथावर
१५	शनिवार वाडा परिसर विकास	आयुक्त म.न.पा	९६.६०	५०	-	३०/०३/२०१३	-	-	५०.००	काम प्रगतीपथावर
१६	मौजे टाकळी हाजी पर्यटन विकास	का.अ.सा.बां. पुर्व	२९१	२०	-	३१/१२/२०१३	-	-	२०.००	काम प्रगतीपथावर
१७	फुलेवाडा दुरूस्ती करणे	का.अ.सा.बा. विभाग	५००	२३५	-	२४/०२/२०१४	-	-	२३५.००	काम प्रगतीपथावर
१८	शिवनेरी किल्ला विकास आराखडा	का.अ.सा.बा. उत्तर	३७६८.३५	३११९.००	-	३१/०३/२०१४	-	-	२५७२.२७	काम प्रगतीपथावर